

# SWU TeleNet: Highspeed-Glasfasernetz für Neu-Ulm

Mehr Infos unter  
[swu.de/nu-industrie](https://swu.de/nu-industrie)

## Bauzeitplan 2022 Ausbaugesamt „Neu-Ulm Süd“, Stand März 2022

Wann fangen die Verlegearbeiten in Ihrer Straße an? Wann werden sie abgeschlossen sein? Antworten auf Ihre Fragen finden Sie im folgenden Bauzeitenplan. Diesem können Sie den voraussichtlichen Beginn sowie das voraussichtliche Ende der Verlegearbeiten in Ihrer Straße entnehmen. Nach den Verlegearbeiten im gesamten Ausbaugesamt sind noch die Arbeiten für die Signalaufschaltung im PoP (Point of Presence) und Verteilung zu den Gebäuden nötig. Für die Maßnahmen in den Gebäuden (Keller bis in die Wohnung/Gewerbeeinheit) sind die Eigentümer selbst verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie auch unter [swu.de/glasfaser](https://swu.de/glasfaser). Oder Sie setzen sich direkt mit Ihrem Ansprechpartner für Bürgerfragen in Verbindung: Werner Reichert, E-Mail: [glasfaser@swu.de](mailto:glasfaser@swu.de), Telefon: 0731/166-2828.

**Hinweis:** Der Zentrale Knotenpunkt (POP) wird aufgrund von zu koordinierenden Maßnahmen frühestens Ende August 2022 in Betrieb genommen. Damit wird auch eine Signalarbeitstellung frühestens ab diesem Zeitraum zur Verfügung stehen.

Glasfaserausbau Ulm: Neu-Ulm Süd	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliches Ende der Bauarbeiten
<b>Feldweg Aulenweg</b>	<b>KW 10</b>	<b>KW 22</b>
Rückbau Baustraße	KW 10	KW 13
Herstellung EPL	KW 20	KW 20
Feldweg Herstellung	KW 20	KW 20
Spritzdecke aufbringen	KW 20	KW 20
Bankett herstellen	KW 20	KW 21
Beräumung	KW 21	KW 21
<b>Ende Aulenweg</b>	<b>KW 22</b>	<b>KW 22</b>

Verlass dich drauf.

SWU

Glasfaserausbau Ulm: Neu-Ulm Süd	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliches Ende der Bauarbeiten
<b>Brunnenweg &gt; Zugspitzring</b>	<b>KW 17</b>	<b>KW 19</b>
VAO aufbauen	KW 17	KW 17
Fräsarbeiten	KW 17	KW 17
Planieren	KW 18	KW 18
Spritzdecke aufbringen	KW 18	KW 18
Bankett herstellen	KW 19	KW 19
Beräumung	KW 19	KW 19
<b>Ende Brunnenweg &gt; Zugspitzring</b>	<b>KW 19</b>	<b>KW 19</b>
<b>Heinkelstraße</b>	<b>KW 20</b>	<b>KW 24</b>
VAO aufbauen	KW 20	KW 20
Erdarbeiten	KW 20	KW 20
Leerrohrverlegung	KW 20	KW 21
Molchen	KW 21	KW 21
Kabelzug G+S Bau	KW 22	KW 22
Kabelzug SWU	KW 22	KW 23
Verfüllen	KW 23	KW 23
Asphaltarbeiten	KW 23	KW 24
Beräumung	KW 24	KW 24
<b>Ende Heinkelstraße</b>	<b>KW 24</b>	<b>KW 24</b>
<b>Brunnenweg &gt; Reuttierstraße</b>	<b>KW 25</b>	<b>KW 31</b>
VAO aufbauen	KW 25	KW 25
Erdarbeiten	KW 25	KW 26
Leerrohrverlegung	KW 26	KW 27
Wasserleitung verlegen	KW 27	KW 27
Molchen	KW 27	KW 28
Kabelzug G+S Bau	KW 28	KW 28
Kabelzug SWU	KW 29	KW 29
Verfüllen	KW 29	KW 30
Asphaltarbeiten	KW 31	KW 31
Beräumung	KW 31	KW 31
<b>Ende Brunnenweg &gt; Reuttierstraße</b>	<b>KW 31</b>	<b>KW 31</b>

**Mehr Infos unter**  
[swu.de/nu-industrie](https://www.swu.de/nu-industrie)

**SWU. Verlass dich drauf.**

Glasfaserausbau Ulm: Neu-Ulm Süd	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliches Ende der Bauarbeiten
<b>Lise-Meitner-Ring</b>	<b>KW 10</b>	<b>KW 15</b>
VAO aufbauen	KW 10	KW 10
Erdarbeiten	KW 10	KW 12
Leerrohrverlegung	KW 12	KW 12
Molchen	KW 12	KW 13
Kabelzug G+S Bau	KW 13	KW 13
Verfüllen	KW 14	KW 15
Asphaltarbeiten	KW 15	KW 15
Beräumung	KW 15	KW 15
<b>Ende Lise-Meitner-Ring</b>	<b>KW 15</b>	<b>KW 15</b>
<b>Von-Liebig-Straße</b>	<b>KW 16</b>	<b>KW 19</b>
VAO aufbauen	KW 16	KW 16
Erdarbeiten	KW 16	KW 16
Leerrohrverlegung	KW 17	KW 17
Molchen	KW 17	KW 17
Kabelzug G+S Bau	KW 18	KW 18
Verfüllen	KW 18	KW 19
Asphaltarbeiten	KW 19	KW 19
Beräumung	KW 19	KW 19
<b>Ende Von-Liebig-Straße</b>	<b>KW 19</b>	<b>KW 19</b>
<b>Otto-Renner-Straße</b>	<b>KW 20</b>	<b>KW 37</b>
VAO aufbauen	KW 20	KW 20
Erdarbeiten	KW 20	KW 25
Leerrohrverlegung	KW 26	KW 26
Molchen	KW 27	KW 27
Kabelzug G+S Bau	KW 28	KW 30
Kabelzug SWU	KW 30	KW 31
Verfüllen	KW 31	KW 35
Asphaltarbeiten	KW 35	KW 36
Beräumung	KW 36	KW 37
<b>Ende Otto-Renner-Straße</b>	<b>KW 37</b>	<b>KW 37</b>

**Mehr Infos unter**  
[swu.de/nu-industrie](https://www.swu.de/nu-industrie)

**SWU. Verlass dich drauf.**

Glasfaserausbau Ulm: Neu-Ulm Süd	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliches Ende der Bauarbeiten
<b>Emmi-Noether-Straße</b>	<b>KW 29</b>	<b>KW 29</b>
VAO aufbauen	KW 29	KW 29
Erdarbeiten	KW 29	KW 29
Leerrohrverlegung	KW 29	KW 29
Molchen	KW 29	KW 29
Kabelzug G+S Bau	KW 29	KW 29
Verfüllen	KW 29	KW 29
Asphaltarbeiten	KW 29	KW 29
Beräumung	KW 29	KW 29
<b>Ende Emmi-Noether-Straße</b>	<b>KW 29</b>	<b>KW 29</b>
<b>Bäumlesweg</b>	<b>KW 38</b>	<b>KW 41</b>
VAO aufbauen	KW 38	KW 38
Erdarbeiten	KW 38	KW 39
Leerrohrverlegung	KW 39	KW 39
Molchen	KW 39	KW 39
Kabelzug G+S Bau	KW 39	KW 40
Kabelzug SWU	KW 40	KW 40
Verfüllen	KW 40	KW 41
Asphaltarbeiten	KW 41	KW 41
Beräumung	KW 41	KW 41
<b>Ende Bäumlesweg</b>	<b>KW 41</b>	<b>KW 41</b>
<b>Dornierstraße</b>	<b>KW 11</b>	<b>KW 18</b>
VAO aufbauen	KW 11	KW 11
Erdarbeiten	KW 11	KW 12
Leerrohrverlegung	KW 12	KW 13
Molchen	KW 14	KW 14
Kabelzug G+S Bau	KW 14	KW 14
Kabelzug SWU	KW 15	KW 15
Verfüllen	KW 15	KW 17
Asphaltarbeiten	KW 17	KW 18
Beräumung	KW 18	KW 18
<b>Ende Dornierstraße</b>	<b>KW 18</b>	<b>KW 18</b>

Mehr Infos unter  
[swu.de/nu-industrie](https://www.swu.de/nu-industrie)

**SWU. Verlass dich drauf.**

Glasfaserausbau Ulm: Neu-Ulm Süd	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliches Ende der Bauarbeiten
<b>Albrecht-Berblinger-Straße</b>	<b>KW 19</b>	<b>KW 20</b>
VAO aufbauen	KW 19	KW 19
Erdarbeiten	KW 19	KW 19
Leerrohrverlegung	KW 19	KW 19
Molchen	KW 19	KW 19
Kabelzug G+S Bau	KW 19	KW 19
Kabelzug SWU	KW 20	KW 20
Verfüllen	KW 20	KW 20
Asphaltarbeiten	KW 20	KW 20
Beräumung	KW 20	KW 20
<b>Ende Albrecht-Berblinger-Straße</b>	<b>KW 20</b>	<b>KW 20</b>
<b>Kranzweg</b>	<b>KW 21</b>	<b>KW 24</b>
VAO aufbauen	KW 21	KW 21
Erdarbeiten	KW 21	KW 22
Leerrohrverlegung	KW 22	KW 22
Molchen	KW 22	KW 22
Kabelzug G+S Bau	KW 22	KW 23
Kabelzug SWU	KW 23	KW 23
Verfüllen	KW 23	KW 24
Asphaltarbeiten	KW 24	KW 24
Beräumung	KW 24	KW 24
<b>Ende Kranzweg</b>	<b>KW 24</b>	<b>KW 24</b>
<b>Messerschmittstraße</b>	<b>KW 25</b>	<b>KW 51</b>
VAO aufbauen	KW 25	KW 25
Erdarbeiten	KW 25	KW 30
Leerrohrverlegung	KW 31	KW 36
Molchen	KW 37	KW 38
Kabelzug G+S Bau	KW 39	KW 40
Kabelzug SWU	KW 41	KW 42
Verfüllen	KW 43	KW 48
Asphaltarbeiten	KW 49	KW 50
Beräumung	KW 51	KW 51
<b>Ende Messerschmittstraße</b>	<b>KW 51</b>	<b>KW 51</b>

**Mehr Infos unter**  
[swu.de/nu-industrie](https://www.swu.de/nu-industrie)

**SWU. Verlass dich drauf.**

Glasfaserausbau Ulm: Neu-Ulm Süd	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliches Ende der Bauarbeiten
<b>Reuttierstraße</b>	<b>KW 11</b>	<b>KW 35</b>
VAO aufbauen	KW 11	KW 11
Erdarbeiten	KW 11	KW 15
Leerrohrverlegung	KW 16	KW 21
Molchen	KW 22	KW 23
Kabelzug G+S Bau	KW 24	KW 25
Kabelzug SWU	KW 26	KW 27
Verfüllen	KW 28	KW 32
Asphaltarbeiten	KW 33	KW 34
Beräumung	KW 35	KW 35
<b>Ende Reuttierstraße</b>	<b>KW 35</b>	<b>KW 35</b>
<b>Junkerstraße</b>	<b>KW 36</b>	<b>KW 40</b>
VAO aufbauen	KW 36	KW 36
Erdarbeiten	KW 36	KW 36
Leerrohrverlegung	KW 37	KW 37
Molchen	KW 37	KW 37
Kabelzug G+S Bau	KW 37	KW 38
Kabelzug SWU	KW 38	KW 39
Verfüllen	KW 39	KW 40
Asphaltarbeiten	KW 40	KW 40
Beräumung	KW 40	KW 40
<b>Ende Junkerstraße</b>	<b>KW 40</b>	<b>KW 40</b>

**Mehr Infos unter**  
[swu.de/nu-industrie](https://www.swu.de/nu-industrie)

**SWU. Verlass dich drauf.**