

Bauzeitplan 2021

Ausbaugebiet „Neustadt“

Wann fangen die Verlegearbeiten in Ihrer Straße an? Wann werden sie abgeschlossen sein? Antworten auf Ihre Fragen finden Sie im folgenden Bauzeitenplan. Diesem können Sie den voraussichtlichen Beginn sowie das voraussichtliche Ende der Verlegearbeiten in Ihrer Straße entnehmen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter swu.de/glasfaser. Oder Sie setzen sich direkt mit Ihrem Ansprechpartner für Bürgerfragen in Verbindung: Werner Reichert, E-Mail: glasfaser@swu.de, Telefon: 0731/166-2828.

Glasfaserausbau Ulm: Neustadt	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliches Ende der Bauarbeiten
Zeitblomstraße POP	KW 07	KW 10
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 07	KW 09
Hausanschlüsse	KW 10	KW 10
Zeitblomstraße Nord	KW 10	KW 12
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 10	KW 12
Zeitblomstraße Süd	KW 12	KW 15
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 12	KW 14
Hausanschlüsse	KW 14	KW 15
Neutorstraße West	KW 15	KW 15
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 15	KW 15
Neutorstraße Ost zwischen Karlstraße/Bessererstraße	KW 16	KW 18
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 16	KW 16
Hausanschlüsse	KW 16	KW 18

Glasfaserausbau Ulm: Neustadt	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliches Ende der Bauarbeiten
Bessererstraße	KW 18	KW 22
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 18	KW 20
Hausanschlüsse	KW 21	KW 22
Zeitblomstraße zwischen Neutorstraße/ Einsingerstraße	KW 22	KW 27
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 22	KW 26
Hausanschlüsse	KW 26	KW 27
Syrlinstraße	KW 28	KW 31
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 28	KW 30
Hausanschlüsse	KW 31	KW 31
Wilhelmstraße	KW 31	KW 34
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 31	KW 33
Hausanschlüsse	KW 33	KW 34
Einsingerstraße zwischen Wilhelm- straße/Karlstraße	KW 35	KW 37
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 35	KW 36
Hausanschlüsse	KW 36	KW 37
Hartmannstraße	KW 37	KW 39
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 37	KW 39
Hausanschlüsse	KW 39	KW 39
Einsingerstraße zwischen Karlstraße/ Olgastraße	KW 09	KW 15
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 09	KW 13
Hausanschlüsse	KW 13	KW 15
Bessererstraße Höhe Haus 4	KW 15	KW 16
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 15	KW 16
Hausanschlüsse	KW 16	KW 16
Karlsplatz/Schaffnerstraße	KW 16	KW 21
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 16	KW 20
Hausanschlüsse	KW 20	KW 21
Olgastraße	KW 21	KW 23
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 21	KW 23
Hausanschlüsse	KW 23	KW 23

Glasfaserausbau Ulm: Neustadt	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliches Ende der Bauarbeiten
Syrlinstraße zwischen Schaffnerstraße/ Olgastraße	KW 23	KW 25
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 23	KW 25
Hausanschlüsse	KW 25	KW 25
Karl-Schefold-Straße	KW 26	KW 31
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 26	KW 29
Hausanschlüsse	KW 29	KW 31
Zeitblomstraße zwischen Syrlinstraße/ Keplerstraße	KW 31	KW 33
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 31	KW 32
Hausanschlüsse	KW 32	KW 33
Rothstraße zwischen Syrlinstraße/ Karl-Schefold-Straße	KW 33	KW 34
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 33	KW 33
Hausanschlüsse	KW 34	KW 34
Bindergasse	KW 34	KW 35
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 34	KW 35
Hausanschlüsse	KW 35	KW 35
Syrlinstraße zwischen Karlstraße/ Zeitblomstraße	KW 35	KW 38
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 35	KW 37
Hausanschlüsse	KW 37	KW 38
Rothstraße zwischen Syrlinstraße/ Bodenstraße	KW 38	KW 39
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 38	KW 39
Hausanschlüsse	KW 39	KW 39
Bessererstraße zwischen Wilhelm- straße/Karlstraße	KW 24	KW 27
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 24	KW 26
Hausanschlüsse	KW 26	KW 27
Karlstraße zwischen Neutorstraße/ Syrlinstraße (Ost)	KW 27	KW 29
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 27	KW 28
Hausanschlüsse	KW 28	KW 29

Glasfaserausbau Ulm: Neustadt	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliches Ende der Bauarbeiten
Bodenstraße	KW 29	KW 31
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 29	KW 30
Hausanschlüsse	KW 30	KW 31
Kurzestraße	KW 31	KW 32
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 31	KW 32
Hausanschlüsse	KW 32	KW 32
Karlsplatz zwischen Einsingerstraße/ Syrlinstraße	KW 32	KW 34
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 32	KW 34
Hausanschlüsse	KW 34	KW 34
Karlstraße Süd	KW 35	KW 36
Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen	KW 35	KW 35
Hausanschlüsse	KW 35	KW 36
Einblas- und Spleissarbeiten	KW 17	KW 39