

Bauzeitplan 2021

Ausbaugebiet „Oststadt“

Wann fangen die Verlegearbeiten in Ihrer Straße an? Wann werden sie abgeschlossen sein? Antworten auf Ihre Fragen finden Sie im folgenden Bauzeitenplan. Diesem können Sie den voraussichtlichen Beginn sowie das voraussichtliche Ende der Verlegearbeiten in Ihrer Straße entnehmen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter swu.de/glasfaser. Oder Sie setzen sich direkt mit Ihrem Ansprechpartner für Bürgerfragen in Verbindung: Werner Reichert, E-Mail: glasfaser@swu.de, Telefon: 0731/166-2828.

| Glasfaserausbau Ulm: Oststadt | voraussichtlicher Baubeginn | voraussichtliches Ende der Bauarbeiten |
|---|-----------------------------|--|
| Beethovenstraße/Olgastraße bis Frauenstraße | KW 08 | KW 13 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 08 | KW 12 |
| Hausanschlüsse | KW 12 | KW 13 |
| Frauenstraße zwischen Olgastraße/ Karlstraße | KW 13 | KW 20 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 13 | KW 19 |
| Hausanschlüsse | KW 19 | KW 20 |
| Parkstraße | KW 20 | KW 23 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 20 | KW 22 |
| Hausanschlüsse | KW 22 | KW 23 |
| Friedensstraße | KW 23 | KW 33 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 23 | KW 30 |
| Hausanschlüsse | KW 30 | KW 33 |

| Glasfaserausbau Ulm: Oststadt | voraussichtlicher Baubeginn | voraussichtliches Ende der Bauarbeiten |
|---|-----------------------------|--|
| Schülinstraße | KW 33 | KW 39 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 33 | KW 37 |
| Hausanschlüsse | KW 38 | KW 39 |
| Schaffnerstraße | KW 08 | KW 13 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 08 | KW 11 |
| Hausanschlüsse | KW 11 | KW 13 |
| Neithardstraße zwischen Schaffnerstraße/Olgastraße | KW 13 | KW 15 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 13 | KW 14 |
| Hausanschlüsse | KW 15 | KW 15 |
| Carl-Ebner-Straße | KW 15 | KW 16 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 15 | KW 16 |
| Hausanschlüsse | KW 16 | KW 16 |
| Olgastraße zwischen Karlstraße/Frauenstraße | KW 17 | KW 18 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 17 | KW 18 |
| Hausanschlüsse | KW 18 | KW 18 |
| Neithardstraße zwischen Schaffnerstraße/Zeitblomstraße | KW 18 | KW 20 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 18 | KW 20 |
| Hausanschlüsse | KW 20 | KW 20 |
| Keplerstraße zwischen Karlstraße/Carl-Eber-Straße | KW 20 | KW 25 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 20 | KW 23 |
| Hausanschlüsse | KW 23 | KW 25 |
| Rothstraße | KW 25 | KW 26 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 25 | KW 26 |
| Hausanschlüsse | KW 26 | KW 26 |
| Karlstraße Süd zwischen Haus 76/Keplerstraße | KW 27 | KW 28 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 27 | KW 27 |
| Hausanschlüsse | KW 27 | KW 28 |

| Glasfaserausbau Ulm: Oststadt | voraussichtlicher Baubeginn | voraussichtliches Ende der Bauarbeiten |
|---|-----------------------------|--|
| Karlstraße Nord zwischen Haus 37/69 | KW 28 | KW 30 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 28 | KW 29 |
| Hausanschlüsse | KW 29 | KW 30 |
| Keplerstraße zwischen Haus 40/Karlstraße | KW 30 | KW 33 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 30 | KW 31 |
| Hausanschlüsse | KW 31 | KW 33 |
| Frauenstraße zwischen Haus 136/ Karlstraße (West) | KW 33 | KW 35 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 33 | KW 35 |
| Hausanschlüsse | KW 35 | KW 35 |
| Frauenstraße zwischen Haus 136/ Karlstraße (Ost) | KW 35 | KW 37 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 35 | KW 37 |
| Hausanschlüsse | KW 37 | KW 37 |
| Holzstraße | KW 37 | KW 39 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 37 | KW 38 |
| Hausanschlüsse | KW 39 | KW 39 |
| König-Wilhelm-Straße | KW 16 | KW 22 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 16 | KW 20 |
| Hausanschlüsse | KW 20 | KW 22 |
| Zeitblomstraße zwischen Neutor- straße/Einsingerstraße | KW 22 | KW 30 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 22 | KW 28 |
| Hausanschlüsse | KW 29 | KW 30 |
| Rothstraße zwischen Syrlinstraße/ Karl-Schefold-Straße | KW 30 | KW 32 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 30 | KW 31 |
| Hausanschlüsse | KW 31 | KW 32 |
| Benzstraße | KW 32 | KW 34 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 32 | KW 33 |
| Hausanschlüsse | KW 33 | KW 34 |

| Glasfaserausbau Ulm: Oststadt | voraussichtlicher Baubeginn | voraussichtliches Ende der Bauarbeiten |
|--|-----------------------------|--|
| Gaisenbergstraße | KW 34 | KW 37 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 34 | KW 36 |
| Hausanschlüsse | KW 37 | KW 37 |
| An der Brenzbahn | KW 37 | KW 39 |
| Tiefbau Hauptstraße/Verbände einziehen | KW 37 | KW 39 |
| Hausanschlüsse | KW 39 | KW 39 |
| Einblas- und Spleissarbeiten | KW 17 | KW 39 |